

宁波市鄞州振洲五金工具有限公司年产 2100 万套金属制品生产线技改 项目竣工环境保护验收意见

2026 年 7 月 22 日，宁波市鄞州振洲五金工具有限公司根据《宁波市鄞州振洲五金工具有限公司年产 2100 万套金属制品生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门环评审查意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

宁波市鄞州振洲五金工具有限公司位于浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区中心路 6 号，总面积约 12991.8m²。新采购 1 台卧式环缝焊机、2 台抛丸清理机、1 台打磨除尘一体机、1 台超声波清洗机等，用于加工新增五金工具(铁件)产品生产，新采购 1 台热洁炉用于处理喷塑挂具，形成新增年产 600 万套五金工具(铁件)的生产能力。项目年生产 300 天(2400h/a，其中烘箱 1500h/a、热洁炉 300h/a)。项目不设食宿。

建设性质：扩建。

(二)建设过程及环保审批情况

2025 年 11 月，企业委托宁波锦东环保科技有限公司编制《宁波市鄞州振洲五金工具有限公司年产 2100 万套金属制品生产线技改项目环境影响报告表》。2025 年 12 月 10 日，宁波市生态环境局鄞州分局以“鄞环建〔2025〕119 号”出具审查意见。

项目于 2026 年 1 月开工建设，2026 年 4 月竣工，2026 年 5 月进行调试，已对调试运行进行了公示。目前各设备运行状况良好，已具备竣工验收条件。项目在调试运行期间，未发生环保投诉、违法和处罚记录。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部令第 13 号），本项目行业类别在该名录管理范围内。2026 年 5 月 21 日，企业完成固定污染源排污许可证重新申领，编号：91330212MA2CJDGP7T001W。企业已完成排污权交易。

(三)投资情况

项目实际总投资 106 万元，其中环保投资 16 万元，占总投资的 15.1%。

(四)验收范围

本次验收的范围为“宁波市鄞州振洲五金工具有限公司年产 2100 万套金属制品生产线技改项目”的主体工程及配套环保设施，为整体验收。

二、工程变动情况

根据环评材料及现场核实情况，项目在实际建设过程中项目性质、规模、地点、生产工艺基本按照环评报告表及审查意见落实。主要变动为：

①环评设计项目喷台喷塑废气依托原有排气筒（DA002），实际建设喷台喷塑废气经新建排气筒（DA004）排放；环评设计烘箱、天然气燃烧废气依托原有“水喷淋+除雾+活性炭吸附”处理后15m排气筒（DA003）排放，实际建设烘箱、天然气燃烧废气收集经新建“活性炭吸附”处理后15m排气筒（DA005）排放。

②实际建设部分设备平面布置较环评设计调整，环境保护距离范围内未新增敏感点。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函[2020]688号）等有关规定，以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

项目无新增生活污水，项目废水主要为除油废水。除油废水经厂区内废水处理站处理后纳管排放，最终接入栎社净化水厂。废水处理工艺流程为：调节+混凝沉淀+A/O生化+二沉，设计处理能力为10t/d。

(二)废气

项目废气主要为喷台喷塑废气、气加热烘箱废气、抛丸废气、热洁炉废气、焊接粉尘、打磨粉尘及污水处理站运行过程产生的轻微异味。

喷台喷塑废气经“自带二级脉冲反吹式滤芯回收装置”处理后15米排气筒（DA004）排放。

气加热烘箱废气收集经“活性炭吸附”处理后15米排气筒（DA005）排放。

抛丸废气经2套抛丸机“自带布袋除尘装置”处理后15m高排气筒（DA006）排放。

热洁炉废气经15m高排气筒（DA007）排放。

焊接烟尘经1套移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。

打磨粉尘经设备自带除尘装置处理后无组织排放。

污水处理站运行过程产生的轻微异味无组织排放。

(三)噪声

企业合理布局车间，高噪音设备布置在单独车间内；选用低噪声生产设备，对高噪声设备设防振基础或减震垫；加强设备的日常维护、管理，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。项目夜间不生产。

(四)固体废物

项目金属边角料、废钢丸、焊渣、集尘灰、废布袋、废弃包装物、废滤芯等一般工业固体废物外卖综合利用，其中热洁炉炉渣、废过滤棉委托宁波市鄞城环保科技有限公司处置；废化学品包装材料、泥饼、废活性炭等危险废物委托浙江育隆环保科技有限公司处置。

企业在厂区东南侧建有面积约6m²的危废暂存场所，各类危废分类堆放，并按要求基本做好了防腐、防渗、防雨等措施，设有明显的警示标识和警示说明。

(五)其他环境保护设施

(1)环境风险防范设施

根据市、区两级生态环境部门的要求，公司对环境风险隐患进行了认真的排查。企业编制有《宁波市鄞州振洲五金工具有限公司突发环境事件应急预案》，并于2025年4月30日在宁波市生态环境局鄞州分局备案，编号：330212-2026-057-L。

(2)在线监测装置

项目设置4根废气排气筒，全厂共设置7根废气排气筒。无在线监测要求。

(3)其他设施

对照项目环境影响报告表及审批部门环评审查意见，无“以新带老”改造工程、淘汰落后生产装置等要求，也无生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施的要求。

四、环境保护设施调试效果

浙江英凡特检测科技有限公司、浙江信捷检测技术有限公司于2026年5月26日-28日，6月1日-4日，6月29日-7月1日对本项目进行了采样监测，根据出具的监测报告（编号：YFTBF0324A-1、YFTBF0324C、YFTBF0324E、YFTBF0403A、XJ260629010601D、

XJ260703060701D), 结果表明:

(1)废水

验收监测期间,项目废水处理站排放口出水中化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类、总铜最大日均值及pH值范围均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准,氨氮、总磷、总氮最大日均值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2025)表1限值标准,总铝、总锌最大日均值符合《电镀水污染物排放标准》(DB33/2260-2020)表1中的限值标准,总铁最大日均值符合《酸洗废水排放总铁浓度限值》(DB33/844-2011)中的二级标准。

验收监测期间,项目雨水排放口出水未见异常。

(2)废气

验收监测期间,项目喷台喷塑废气排气筒(DA004)中的颗粒物排放浓度最大值《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1“大气污染物排放限值”。

验收监测期间,项目气加热烘箱、天然气燃烧废气排气筒(DA005)中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度最大值均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》(浙环函〔2019〕315号)中限值要求,非甲烷总烃排放浓度及臭气浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1“大气污染物排放限值”,烟气黑度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2其他炉窑限值。

验收监测期间,项目抛丸废气排气筒(DA006)中的颗粒物排放浓度最大值《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表1“大气污染物排放限值”。

验收监测期间,项目热洁炉废气排气筒(DA007)中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度最大值均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》(浙环函〔2019〕315号)中限值要求,非甲烷总烃排放浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2“新污染源大气污染物排放限值”二级标准,烟气黑度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2其他炉窑限值。

验收监测期间,项目厂界无组织废气排放监控点的总悬浮颗粒物排放浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无“无组织监控浓度限值标准”,非甲烷总烃排放浓度及臭气浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表6“企业边界大气污染物浓度限值”,氨、硫化氢排放浓度最大值均

符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1二级新扩改建限值。

验收监测期间,项目厂区内车间外监控点中的非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)附录A表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”监控点处1h平均浓度值中的特别排放限值。

验收监测期间,项目工业炉窑所在厂房外监控点中的颗粒物最大值符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表3限值。

(3)厂界噪声

验收监测期间,项目东侧厂界噪声昼、夜间测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中4类标准,项目西侧、北侧厂界噪声昼、夜测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类标准。

(4)污染物排放总量

根据监测结果和实际生产工况核算,项目废气颗粒物、VOC_s(以非甲烷总烃计)、二氧化硫、氮氧化物,废水化学需氧量、氨氮排放总量均符合环评核算及审查意见总量控制值,满足污染物总量控制要求。

(5)环保设施处理效率

本项目执行的排放标准以及环评审查意见中无处理效率要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环保“三同时”要求落实了环境保护措施,根据验收监测结果表明,项目废水、废气、噪声均达标排放,固废均妥善处理,工程建设对环境影响在可控范围内。

六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,项目不存在其所规定的验收不合格情形,项目环评手续齐备,主体工程和配套环保工程建设完备,建设内容与环境影响报告表及审批部门环评审查意见内容基本一致,已基本落实审查意见中各项环保要求,经监测污染物达标排放。项目具备竣工环保验收条件,同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

(1)严格遵守环保法律法规,完善内部环保管理制度,强化从事环保工作人员业务培训。加强废水废气处理设施的日常维护管理工作,确保各项污染物长期稳定排放,并做好台账记录。

(2)按 HJ819-2017、HJ971-2018 要求落实自行监测。按 GB18597-2023 要求落实污染管控措施，严格执行危废转移联单制度，规范标识标牌、明确责任人。

(3)参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和审查意见要求完善本项目竣工环境保护验收报告表及附件，并进行公示、公开。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单详见附件。

宁波市鄞州振洲五金工具有限公司

2026 年 7 月 22 日

**宁波市鄞州振洲五金工具有限公司年产 2100 万套金属制品生产线技改
项目竣工环境保护验收会签到单**

年 月 日

单 位 名 称	姓 名	职务/职称	联系电话